

Trasa I.D Náměstí Míru - Depo Písnice vč. vlakového depa

Orientační HARMONOGRAM přípravy a realizace

Ověřovací provoz metra a uvedení do provozu s cestujícími PN-DO: 31.12.2028

Ověřovací provoz metra a uvedení do provozu s cestujícími PN-(mimo) - NM: 31.12.2029

Heslo celku	Činnost	Měsíců (zbývá)	2020	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
			IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.				
	Stavební povolení PN-ND (Varianta VI) v právní moci	7	■	■																																							
PN-OL stavební část	Výběr zhotovitelů	4	■																																								
	Realizace stavebního díla	90			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
OL - ND stavební část	Zhotovení projektové a zadávací dokumentace	13	■	■	■																																						
	Výběr zhotovitelů	15				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Realizace stavebního díla	72							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
NM-DO dopravní systém	Zhotovení projektové a zadávací dokumentace	10	■	■	■																																						
	Výběr zhotovitele	18				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Návrh a dodávka vlaků	84							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	Realizace dopravního systému	33																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
ND (mimo) DO vč. depa st. část	Zhotovení projektové a zadávací dokumentace	21						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Výběr zhotovitelů	15											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Realizace stavebního díla	48																																									
PN (mimo) NM stavební část	Zhotovení projektové a zadávací dokumentace	21																																									
	Výběr zhotovitelů	12																																									
	Realizace stavebního díla	69																																									
	Ověření, uvedení do provozu s cestujícími PN-DO	3																																									
	Ověření, uvedení do provozu s cest. PN-(mimo)-NM	3																																									

Datum aktualizace: 24.8.2020 Zdroj: DPP, a.s.